

Исх. № 1047/2
«2» 02 2016 г.


«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «УК «Надежда»
В.В. Борzych
«14» 01 2016 г.
М.П.

Отчёт
по обеспечению надёжного и бесперебойного электроснабжения
ЖК «Надежда» за 2015г.

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Наличие материалов	Ответственный	Примечания
1	Выполнить капитальный ремонт силовых питающих кабелей секций I, II, III.	Июнь - июль	нет	Чиликин Ю.П. Матвеев Е.А. с привлечением подрядной организации	Выполнено на 100%. (затраты 249199,96 руб.)
2	Решить вопрос о передаче застройщиком в М.П. «Самарагорсвет» линию наружного освещения в собственность муниципалитета г. Самара	Апрель - июнь		Чиликин Ю.П. Уланов Н.И. Матвеев Е.А.	В работе
3	Выполнить ремонт повреждённых нагревательных кабелей на кровле I и III секций	Июнь - июль	нет	Матвеев Е.А.	Выполнено на 100%. (затраты 44452,79 руб.)
4	Смонтировать систему подогрева водостоков кровли нежилых помещений ЖК	Август - сентябрь	нет	Матвеев Е.А. С привлечением подрядной организации	Выполнено частично 20%. (затраты 168390,62 руб.)
5	Произвести профилактику оборудования ВРУ, АВР, групповых и распределительных щитов, электропроводки к домовым фонарям, осветительной арматуры, заземляющей и зануляющей проводки	Июнь - август		Матвеев Е.А.	Выполнено на 100%. (затраты 103872 руб.)
6	Произвести проверку работы приборов учёта и снятие показаний электросчетчиков жилых и нежилых помещений	Июнь (по графику)		Матвеев Е.А.	Выполнено на 100%.

7	Завершить работу по заключению собственниками нежилых помещений договоров с ООО «Самараэнерго»	Апрель - июль		Матвеев Е.А.	Выполнено частично на 40%.
8	Укомплектовать электрощитовые огнетушителями, защитными средствами, диэлектрическими ковриками	Сентябрь	нет	Матвеев Е.А.	Выполнено частично на 70%. (затраты 13560 руб.)

Составил:

Технический директор ООО «УК «Надежда»  Ю.П. Чиликин