

Исх. № 1047
 «2» 02 2016г.



«УТВЕРЖДАЮ»
 Директор ООО «УК «Надежда»
 В.В. Борзых
 «14» 01 2016 г.
 М.П.

Отчёт о подготовке оборудования тепловых пунктов и систем теплопотребления к отопительному сезону 2015 – 2016 г.г.

№ п/п	Наименование работ	Ответственное лицо	Срок исполнения	Примечания
1	Испытание систем отопления и ГВС на прочность и плотность с составлением акта совместно с «ПТС»	Широков М.А.	До 01.08.2015	Выполнено на 100% (затраты 5073,24 руб.)
2	Промывка систем отопления и ГВС с составлением акта совместно с «ПТС»	Широков М.А.	До 01.08.2015	Выполнено на 100% (затраты 9375 руб.)
3	Ремонт арматуры систем теплоснабжения и теплопотребления	Широков М.А.	До 01.08.2015	Выполнено на 100% (затраты 53215,158 руб.)
4	Восстановление антикоррозионного покрытия и теплоизоляции на трубопроводах	Широков М.А.	До 15.09.2015	Выполнено на 80% (затраты 5371 руб.)
5	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов	Широков М.А.	До 15.09.2015	Выполнено на 100% (затраты 1373 руб.)
6	Проведение работ по запуску приборов учёта тепловой энергии перед началом отопительного периода	Чиликин Ю.П.	С начала отопительного периода	Выполнено на 100%
7	Произвести промывку и прочистку грязевиков в подающем и обратном трубопроводе	Широков М.А.	До 25.07.2015	Выполнено на 100% (затраты 7375 руб.)
8	Промывка хим.реагентами теплообменников с привлечением «ПТС»	Широков М.А.	До 20.07.2015	Выполнено на 100% (затраты 9375руб.)
9	Заложить проём в помещении ЦТП-1	Федосова М.Н. Широков М.А.		Выполнено на 100% (затраты 3081 руб.)
10	Заделка и уплотнение дверных блоков в жилых домах и нежилых помещениях ЖК «Надежда»	Федосова М.Н.	До 15.09.2015	Выполнено на 100% (затраты 17154 руб.)

11	Опломбировка спускных кранов систем дренажа до приборов учёта расхода теплоносителя	ПТС	Постоянно	Выполнено на 100%
12	Приказ по УК о назначении ответственного лица за безопасную работу тепловых энергоустановок и сетей	Чиликин Ю.П.	До 25.05.2015	Выполнено на 100%
13	Провести обучение и проверку знаний персонала в соответствии с требованиями правил в Госэнергонадзоре	Чиликин Ю.П.	До 20.10.2015	Выполнено на 100% (затраты 10200 руб.)
14	Составить: <u>-заявку</u> на включение отопления; <u>-акт</u> готовности систем теплоснабжения; <u>-акт</u> допуска приборов учёта; <u>-приказ</u> о назначении ответственного лица за эксплуатацию энергоустановок.	Чиликин Ю.П.	До 25.09.2015	Выполнено на 100%
15	Ревизия задвижек, вентилей, обратных клапанов, дренажа, воздушников. Пронумеровать задвижки согласно схеме тепловуза.	Широков М.А.	До 15.09.2015	Выполнено на 100% (затраты 9387 руб.)
16	Регулировка насосного оборудования	Широков М.А.	До 15.09.2015	100%

Составил:

Технический директор ООО «УК «Надежда»

Ю.П. Чиликин