

«УТВЕРЖДАЮ»

Исх. № 1047/1  
«2» 02 2016 г.

Директор ООО «УК «Надежда»

В.В. Борзых

«14» 01 2016 г.

М.П.

## Отчёт о мероприятиях

направленных на благоустройство территории и поддержание  
технического состояния мест общего пользования жилого  
фонда ЖК «Надежда» в 2015 году.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Наличие материалов	Ответственный	Примечания
1	Установка авто-отбойников внутридомовой территории I, II и III очереди.	Апрель	70%	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 16565 руб.)
2	Восстановить плиточное покрытие на фасадах зданий ЖК	Май - сентябрь	50%	Чиликин Ю.П. Федосова М.Н. С привлечением подрядных организаций	Выполнено на 100% (Затраты 314255 руб.)
3	Восстановить и установить цветочные кашпо в ЖК	Апрель	100%	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 139861 руб.)
4	Провести дополнительную высадку многолетних кустарников и деревьев на территории ЖК	Апрель	Нет	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 64790 руб.)
5	Провести засыпку чернозёмом газонов на детских площадках у домов № 95Б, 95	Май - июнь	Нет	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 31200 руб.)
6	Провести высадку цветочной рассады на территории ЖК	Май	Нет	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 21600 руб.)
7	Провести ремонт детских горок, песочниц и малых архитектурных форм на детских площадках	Май - июнь	70%	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 9365 руб.)
8	Восстановить защитную сетку на ограждениях детских площадок	Май - июнь	100%	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 4850 руб.)
9	Отремонтировать и заполнить песком песочницы на детских площадках ЖК	Май	Нет	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 3741 руб.)
10	Установить ограждения вдоль пешеходных тротуаров ЖК и газонов.	Май - сентябрь	100%	Федосова М.Н.	Выполнено на 100%

11	Смонтировать козырьки над входами в подвальные помещения дома № 93	Июнь – август	Нет	Федосова М.Н.	-
12	Установить водосточные трубы с кровли офисных помещений	Июнь - сентябрь	70%	Чиликин Ю.П. Федосова М.Н. С привлечением подрядных организаций	-
13	Закончить утепление фасада дома № 93 и его отделку	Июль - сентябрь	70%	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 418270 руб.)
14	Оборудовать помещение для склада слесарного оборудования в тех. помещении дома № 99А	Март	100%	Федосова М.Н. Широков М.А.	Выполнено на 100% (Затраты 3951 руб.)
15	Произвести ремонт покрытия и примыкания козырька над входом в дом № 93/1подъезд	Май	Нет	Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 4132 руб.)
16	Произвести ремонт асфальтового покрытия проезжей части ЖК с установкой бордюрного камня	Июнь – август	50%	Чиликин Ю.П. Федосова М.Н. С привлечением подрядных организаций	Выполнено на 10% (Затраты 12347 руб.)
17	Произвести замену шкивов и канатов лифта дома № 99	Апрель	100%	Чиликин Ю.П ООО «Лифтремонт»	Выполнено на 100% (Затраты 47855 руб.)
18	Произвести ремонт и установку частотного преобразователя лифта дома № 95	Апрель	Нет	Чиликин Ю.П ООО «Лифтремонт»	Выполнено на 100% (Затраты 21137 руб.)
19	Выделить и оборудовать подсобное помещение для уборщиц в доме № 95Б	Май - июнь	Нет	Чиликин Ю.П. Федосова М.Н.	Выполнено на 100% (Затраты 5493 руб.)
20	Произвести косметический ремонт лестничных маршей и лифтовых холлов в жилых домах № 99, 99А, 99Б	Июнь - июль	Нет	Чиликин Ю.П. Федосова М.Н. С привлечением подрядных организаций	Выполнено на 30% (Затраты 999801 руб.)

Составил:

Технический директор ООО «УК «Надежда»  Ю.П. Чиликин