

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «УК «Надежда»

В.В. Борзых

« 14 » 01 20 22 г.



Отчёт по выполнению мероприятий

Направленных на благоустройство территории и поддержание технического состояния мест общего пользования ЖК «Надежда» за 2021 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	% выполнения за 1 полугодие	Сумма затрат
1	Восстановить плиточное покрытие на фасадах зданий 97А, 97.	Май - сентябрь	Махарадзе И.К..	100 %	32000
2	Провести озеленение территории (высадка дополнительно многолетних кустарников, цветочной рассады)	Май	Махарадзе И.К.	100 %	33031
3	Провести ремонт МАФ и оборудования детских площадок	Май - сентябрь	Махарадзе И.К.	100 %	148208
4	Заменить защитную сетку на ограждениях детских площадок в комплексе	Апрель - май	Махарадзе И.К.	100%	32200
5	Провести ремонт ограждений тротуаров жилого комплекса и их покраску	Апрель - июнь	Махарадзе И.К.	100%	24000
6	Провести ремонт асфальтового покрытия проезжей части и тротуаров с частичной заменой бордюрного камня на внутридомовой территории	Июнь - август	Коротаев А.А. Махарадзе И.К С привлечением подрядной организации.	100%	139600
7	Провести поддерживающий ремонт дверей входной группы и переходных лоджий в ЖК.	Январь-декабрь	Махарадзе И.К.	100 %	123500
8	Провести ремонт плиточного покрытия входной группы и МОП ЖК согласно поданным заявкам (дома №№ 99А, 97А, 95)	Апрель - ноябрь	Махарадзе И.К.	100%	100000
9	Провести косметический ремонт лифтовых холлов домов №№ 95А, 95Б	Апрель - октябрь	Махарадзе И.К.	100%	1471740
10	Провести покраску бордюрного камня внутридомовой территории	Апрель - май	Махарадзе И.К.	100%	60000
11	Ремонт и обслуживание лифтов	Январь-декабрь	Махарадзе И.К.	100%	526612

Меенджер по эксплуатации ООО «УК «Надежда»

Составил:
И.К. Махарадзе

Технический директор ООО «УК «Надежда»

Согласовано:
А.А. Коротаев