«Утверждаю»

Директор ООО «УК Надежда»

_____В.В.Борзых

«___» _____2020г

Мероприятия

По обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения

ЖК « Надежда» на 2020год.

№ п\п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	Произвести проверку знаний норм и правил работы в электроустановках у сотрудников УК	15.10.2020г	Тугов НФ Коротоев АА Ситявина ТН	
2	Провести ревизию и необходимый ремонт нагревательных саморегулирующих кабелей водостоков кровли нежилых помещений домов №99.99а.99б.95,97,97а,95а,95б.	Июнь -июль	Тугов Н.Ф.	
3	Проведение профилактики оборудования ВРУ,АВР, групповых и распределительных щитов в электрощитовых ,ЦТП и насосных станций.	Март - сентябрь	Тугов НФ	
4	Провести осмотр и доукомплектовать электрощитовые огнетушителями,защитными средствами, диэлектрическими ковриками.	февраль	Тугов НФ	
5	Провести проверку электрического инструмента и средств защиты в специализированной	февраль	Тугов НФ	

	лаборатории.			
6	Составить дефектную ведомость и провести замену или ремонт светильников внутриквартального освещения	Апрель-май	Тугов НФ	
7	Проведение плановой замены люминисцентных ламп освещения мест общего пользования на диодные	В течении года	Тугов НФ	
8	Проведение плановой замены люминисцентных ламп освещения паркинга на диодные	В течении года	Тугов НФ	
9	Проведение работ по подготовке электрооборудования в понизительной насосной станции к новому отопительному сезону.	Июнь -июль	Тугов НФ Родин ПА	
10	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений.	1 раз в месяц.	Тугов НФ	Согласно приказа№84
12	Произвести ревизию всех табло «Выход» в домах и паркингах и восстановить их работоспособность	Март - апрель	Тугов Н.Ф	

Составил:

Инженер-электрик ООО УК «Надежда» _____ Тугов Н. Ф.

Главный инженер ООО УК «Надежда» _____ Коротаев А.А.